SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MAI 2026

1.AUTOSTRAZI

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTII ERBASU SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.35	CONTRACT 70.27 % STADIUL LUCRARILOR DEJA EXECUTATE 37 % OBIECTIV 81.27%	42.03%	15.03.2024	OCTOMBRIE 2026(ESTIMAT) CF PROGRAM DE EXECUTIE INITIAL, TERMEN CONTRACTUAL AUGUST 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722. PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVIZAT IN CTE-CNAIR IN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZATII VALABILE PANA LA FINALIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR: A.C. NR.112 DIN 30.12.2011, A.C. NR 111 DIN 30.12.2011 SI A.C. NR.036 DIN 23.08.2016. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CTE -CNAIR IN DATA DE 19.12.2024 DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR ESTE 20.01.2025 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 36/29.04.2025 PENTRU **********AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS; SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS, KM 4+200 - KM 30+550, SECTOR KM 8+453.6 - KM 10+640 - ETAPA I********** AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 64/21.07.2025 PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE **********AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS; SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS, KM 5+800- KM 30+550, ITS,ILUMINAT DRUM, CIC KM 24+525, PARCARE DE SCURTA DURATA KM 25+940. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 78/04.09.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 112/30.12.2011 AUTORIZATIA DE CONTRUIRE NR. 97/21.10.2025 PENTRU ITS KM 4+200-KM 5+800 JUDETUL SALAJ AUTORIZATIA DE CONTRUIRE NR. 100/29.10.2025 PENTRU MODIFICAREA AC 111/30.12.2011
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE NR. 92/34511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR. 1 IN CARE SE MENTIONEAZA CA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU INAINTE DE PRONUNTAREA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI DEFINITIVE IN DOSARUL NR. 15588/3/2022.
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITON UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIESTI SI 3B1: MIHAIESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIESTI KM 8+700 - 25+500= 3B1, MIHAIESTI – ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	96.05%	81.75%	25.01.2021	07.10.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 NR. 18/07.04.2021 - ETAPA I AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 NR. 34/01.07.2021 - ETAPA I PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1390.614 MIL. LEI FARA TVA S-A MODIFICAT DUPA CUM URMEAZA: - PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105,723,749.23 LEI IAR REZERVELE DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 211,015,936,74 LEI ASTFEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,495,906,682.83 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 3 PRIVIND APLICARILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3A2 76/01.09.2025 - ETAPA II AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU SECTORUL 3B1 nr. 89/08.10.2025 - Etapa II
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500	CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025	SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL NR.92/50198/14.05.2025 PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV- TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI - SUPLACU DE BARCAU, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES, SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+600 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500 30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P. A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. 07.02.2023, CNAIR A TRANSMIS SPRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNSC - URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE IN DERULARE.
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	25+500	ASOCIEREA OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. – ILGAZ INSAAT TICARET A.S – VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	LUCRARI DE DEVIERE A TRASEULUI SITUATE INTRE KM 10+009 – KM 22+000 SI KM 21+406 – KM 24+890, AFERENTE SUBSECTIUNII 3A2: NADASELU - MIHAIESTI (KM 8+700 – KM 25+500)	SUBSECȚIUNII 3A2: NADASELU - MIHAIESTI (KM 8+700 – KM 25+500)	5.96	67.00%	49.64%	04.08.2025	17.10.2026	ANUL 2026		994.706 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 27.06.2024. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 147 DE LUNI, DIN CARE: • 9 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR AVIZ CTE PAC NR. 5811/13.02.2025 AVIZ CTE PTE NR. 5921/26.06.2025 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 60/14.07.2025 - PAC ETAPA 1 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.74/25.08.2025 - PAC ETAPA 2"

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	99.00%	92.22%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE/ PTE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCEPERE LUCRARI 25.07.2022	14.07.2026 (CONFORM ACORD PARTI)	2026		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE – CNAIR.IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCEPEREA LUCRARILOR. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 680.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156 493.240,93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND APLICARILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	98.91%	92.00%	04.04.2022	IUNIE 2026	ESTIMAT TRIM. II 2026		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNICA (ARIE PROTEJATA)
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	2+500	20+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTI& C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	54.09%	42.46%	16.10.2023	TRIM II 2027	ANUL 2027		815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, ETAPA I. ASTFEL, INCEPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE . A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA II IN DATA DE 23.01.2025.A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE - ETAPA III IN DATA DE 02.06.2025.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.6	89.10%	62%	22.05.2023	NOIEMBRIE 2025	ESTIMAT TRIM. III 2026		397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOITA - AVRIG	14.253	13%	16.23%	26.02.2024	2028	2028		2100 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHEIAT CONTRACTUL NR.92/128717/28.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOITA (AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI) SI AVRIG-MARSA (DJ105G), KM 0+000-KM 14+253"'. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. IN DATA DE 02.05.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS CATRE SUPERVIZOR PAC REVIZUIT CONFORM COMENTARIILOR. S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REFRINTA 6,7,8,PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. CONTRACT IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 11 ZILE CONFORM DECIZIEI SUPERVIZORULUI. A FOST OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 64/04.08.2025, TRONSON KM 0+000 - KM 13+000, KM 13+737 - KM 14+253 - ETAPA I. AU FOST OBTINUTE CELE DOUA AVIZE CTE - PAC, PENTRU ETAPA 1 SI PENTRU ETAPA II (KM 13+000 - KM 17+737)

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARPASU DE JOS	19.922	36.00%	27.00%	26.02.2024	2028	2028		1549 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHEIAT CONTRACTUL NR.92/128720/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSA (DJ105G)-ARPASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 27.01.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, IAR BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. ANTREPRENORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA PAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. LA SOLICITAREA AUTORITATII COMPETENTE, ANTREPRENORUL A TRANSMIS COMPLETARILE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE IN DATA DE 03.04.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 39 DIN 05.05.2025 FAZA I IN DATRA DE 06.05.2025 SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITATII DE EXECUTIE NOTIFICAND DATA DE 07.05.2025
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	39.58%	42.33%	16.10.2023	02.12.2027	2027		1773 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 16.10.2023. AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA 1 NR. 66/15.11.2024 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA SF) PTE APROBAT IN DATA DE 21.11.2024; DATA DE INCEPERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA 2 NR. 31/10.04.2025 (LIMITA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE DE LA SF)
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI – YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265	23.09%	27.48%	2023	2028	2028		1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE. DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI . SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 15.01.2024. A FOST INAINTAT SPRE AVIZARE IN CTE DTAC-UL, SEDINTA DIN 24.10.2024. IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC); A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 57/03.07.2025(INR. 21121/03.07.2025) NR. INREGISTRARE IN CNAIR 92/74322/04.07.2025
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	14.26%	17.10%	ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027		5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU – TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WEBUILD SPA – TRANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FIIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023 - A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2021 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICA - A FOST EMISA HG NR.1200/29.11.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI A FOST APROBAT IN NOIEMBRIE 2024. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST APROBAT IN LUNA MARTIE 2025. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 75/24.12.2024 ETAPA I - KM 59+800 - KM 71+500; AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 34/16.04.2025 ETAPA II KM. 46+400 - 58+460; PENTRU URMATOARELE ETAPE DE AUTORIZARE, ESTE NECESARA REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU SI REALIZAREA EXPROPRERILOR SUPLIMENTARE
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	BOITA-CORNETU	SECTIUNEA 2	31.33	11.04%	11.97%	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028		4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 48 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - S-A EMIS HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1.557/2022 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.381/09.03.2023 - PENTRU CORIDORUL INITIAL -IN CURS DE ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC. A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL FARA COMPENSARE DE CATRE CNAIR SA. -A FOST INCHEIAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU IRD ENGINEERING SRL INCEPAND CU 01.02.2024. -A FOST INCHEIAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER AFLAT PE RAZA UAT BOITA EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRUCTIEI AUTOSTRAZII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOITA-CORNETU A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARII DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. -S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 203/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET -S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR 16/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 KM 13+170- KM 14+150 - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 16/17.07.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+670 (VIADUCT 2, VIADUCT 3, VIADUCT 4 SI VIADUCT 5) - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 62/17.07.2025 TUNEL ROBESTI - ETAPA I - IN DERULARE LUCRARI LA 5 VIADUCTE DE PE SECTOARELE 1 SI 2A SI TUNEL ROBESTI - S-AU EMIS AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE NR. 115/15.12.2025 SECTOR 2 KM 14+150 - KM 17+670, TRONSON KM 14+150 PANA LA KM 15+850 SI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 116/15.12.2025 PENTRU SECTOR 3 VIADUCTELE 10 SI 11

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	39.45% (GENERAL) 43.15% (STADIU FIZIC LA DATA DE 30.04.2026)	FARA ACTUALIZARE 36.22%, CU ACTUALIZARE 38.67%	ETAPA DE PROIECTARE 31.05.2024 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I - 15.05.2025 ETAPA II - 30.05.2025 ETAPA III - 25.07.2025 ETAPA IV - 30.01.2026	DECEMBRIE 2027			2461 MIL. LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC) INTARZIERI DATORATE ANTREPRENORULUI IN ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; NEINTELEGEREA DE CATRE ANTREPRENOR A PUNCTELOR DE REFERINTA 3,4 SI 5; INTARZIERI IN TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORULUI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I - NR. 32/11.04.2025; 15.05.2025 - DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI; A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA II - NR. 44/23.05.2025; 30.05.2025 - DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI RESPINGEREA DE CATRE SUPERVIZOR A PROGRAMELOR DE EXECUTIE REVIZUITE/ACTUALIZATE IN URMA OBSERVATIILOR SUPERVIZORULUI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA III - NR. 63/21.07.2025 ; 25.07.2025 - DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA IV - NR. 04/26.01.2026 30.01.2026 - DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE EXECUTIE LUCRARI
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	90.25%	78.70%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+912)	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	29.912	12.00%	4.26%	DATA DE INCEPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCEPERE LUCRARI, ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026		1568 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 01 DIN 16.01.2025 DATA DE INCEPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	56.15%	32.53%	02.05.2023	Aug-26	2026		1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE CU NR. 92/58719 A FOST SEMNAT IN DATA DE 30.04.2026 CU ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION UMB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L. (IN VALOARE DE 2.862.981.966,49 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 05.10.2024 (47 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) CONFORM AA NR. 13			1304.96 MIL. LEI FARA TVA, VALOARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE : 2.862.981.966, 49 LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTĂ HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII A FOST DENUNTAT UNILATERAL INCEPAND CU DATA DE 24.06.2024.SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA), CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE CU NR. 92/58719 A FOST SEMNAT IN DATA DE 30.04.2026 CU ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION UMB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L. (IN VALOARE DE 2.862.981.966,49 LEI FARA TVA)

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	43+060	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.16	62.00%	50.16%	27.11.2013, RESPECTIV 05.12.2022 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU SECTIUNEA E1	SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT SEPTEMBRIE 2026	SEPTEMBRIE 2026		VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVAZUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICATII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVAZUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. ÎN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI		1	80%	45%	2016 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2020 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SF, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026		151.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR LA POD AVIZAT IN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUM DE LEGATURA LA POD URMEAZA A FI AVIZAT IN LUNA IUNIE 2025 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR FIIND ESTIMAT A SE EMITE IN LUNA APRILIE 2025.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	50.40%	26.53%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL AMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	52.00%	22.47%	02.05.2023	8/1/2026	2026		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	LOT 2	38.78	95.00%	54.76%	03.05.2023	03.11.2025	2025		2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	73%	35.37%	03.05.2023	31.08.2026	2025		1673.768 MIL. LEI FARA TVA	CIRCULATIE DESCHISA PANA LA ADJUD