SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IUNIE 2026

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV – BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			55%	45%	23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA II ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANASI, PANTEIMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD	18.10.2026			5.509 MIL. LEI FARA TVA	ROMANASI: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA, CTE-MTI, CI. A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE A NODULUI RUTIER. PANTEUMON: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA, CTE-MTI, CI. PESTERA: STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA, CTE MTI SI CTE CI, IN CURS DE EMITERE HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI CIURILA: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDII DE TEREN LUDUS: IN CURS DE EMITERE AVIZ CTE-CNAIR SA SANDULESTI: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZATE, IN CURS DE ELABORARE MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU, IN CURS DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE CRASNA: STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC FINALIZAT, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE, NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, IN CURS DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ADJUD: TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDII DE TEREN DUMBRAVA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, IN CURS DE REALIZARE STUDIU GEOTEHNIC, IN CURS DE FINALIZARE STUDIU ARHEOLOGIC, INVESTIGATIILE TOPOGRAFICE FINALIZATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE, IN CURS DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE OVIDIU: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DUNAREA: A FOST AVIZATA AMENAJAREA NODULUI RUTIER IN SIGURANTA CIRCULATIEI, TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA UNGURENI: A FOST OBTINUT DOCUMENTUL DE AVIZARE AFERENT ASPECTELOR DE SIGURANTA CIRCULATIEI , TEMELE DE PROIECTARE AFERENTE INVESTIGATIILOR DE TEREN SUNT APROBATE, IN CURS DE REALIZARE STUDII DE TEREN, A FOST DEPUSA NOTIFICAREA DE MEDIU
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGIR),A1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030 - DJ 609E(RECAS),A1(KM 450+210) - DJ 609(BETTHAUSEN),A1(KM 528+509) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 39+940) - DN1P(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.03.2026 CONFORM ACT ADITIONAL 27			1.37 MIL LEI FARA TVA	STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CI, IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU .
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.2	44%	29%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2029		18.17 MIL LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC. A FOST FINALIZATA DOCUMENTATIA PENTRU OCUPAREA TERENURILOR - A FOST INAINTAT IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE EMITERE HG - EXPROPRIERI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORIUL DE MEDIU A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SI AU FOST TRIMISE LA ANMAP RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE (REV 4) IN DATA DE 30.04.2026 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L. – S.C.A. TEAHA & FUZESI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	100%	95%	12.05.2022	08.09.2026 CONFORM AA13 (16.06.2026)			16.122 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 19.03.2026 IN DATA DE 12.05.2026 A FOST SUPUS AVIZARII IN CADRUL CTE MTI A FOST OBTINUT AVIZUL CTE MTI NR. 56/09.06.2026 IN PERIOADA IMEDIAT URMATOARE URMEAZA SA FIE SUPUS AVIZARII IN CADRUL C.I.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	95%LOTUL 1 90% LOTUL 2	83%-LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028		2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 22.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL IN CI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2). IN CURS DE EMITERE H.G. PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	199+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	LOT 1: 112,560 KM; LOT 2: 77,7 KM	LOT 1: 45%; LOT 2: 45%	LOT 1: 21.5%; LOT 2: 18.45%	27.03.2023	LOT 1: 18.08.2026 (CONFORM AA.6 /17.04.2026) LOT 2: 22.08.2026 (CONFORM AA.7 /29.05.2026)			LOT I : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	A FOST APROBAT RAPORTUL GEOTEHNIC PARTIAL 1 KM 0-10 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST AVIZAT RAPORTUL DE VIZIBILITATE INVESTIGATII GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE IN CURS DE OBTINERE AVIZE/ACORDURI IN CURS DE REVIZUIRE TEMA GEOTEHNICA LOT 2 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC AVIZAT NODURI IN CT SIG AVIZAT RAPORT DE VIZIBILITATE INVESTIGATII GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE AVIZE IN CURS DE OBTINERE IN CURS DE REVIZUIRE TEMA GEOTEHNICA
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	11.09.2024 (TERMEN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2031 (CF AA NR. 4)			1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE-CNAIR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTIOLI. 1 (KM 0-KM 12+500), PE SECTIONLE 2 (KM 12+500 - KM 26+500). AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI IN DATA DE 09.07.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE AFERENTA SECTOARELOR 3-8. A FOST REALIZAT AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE STADIUL 1 SI STADIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.05.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERAT CATRE CNIR S.A. IN DATA DE 05.02.2025
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 39E			100%	88%	30.05.2025	04.07.2025 (CF AA NR. 11)			674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 338A/06.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTI A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2330/27.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR. A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 03.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	80%	45%	2021	27.12.2026 (CONFORM AA NR. 18/18.06.2026)			15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.) 18.64 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CF. AA 17 OUG 64)	A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 10 KM 33+900 - 37+700 IN ANALIZA STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 12 DOCUMENTATIA DE MEDIU: 28.01.2025 – DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE. 07.02.2025 – ÎNAINTARE ÎNDRUMAR IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUS LA ANPM MEMORIUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 05.08.2025 A FOST INAINTAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA-ETAPA 1 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE INTR-O PROPORTIE DE 98.54% IN CURS DE ELABORARE STUDII SPECIFICE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATII DOCUMENTATIE STUDIU DE FEZABILITATE
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	3 NODURI RUTIERE			ECO GEODRUM S.R.L.	AUTOSTRADA A7, TRONSON BUZAU-FOCSANI, IN ZONA BOBOC - COCHIRLEANCA AUTOSTRADA A2 IN ZONA FETESTI-BORCEA AUTOSTRADA A0 IN ZONA CLINCENI			15%	0%	10.03.2025	10.11.2025 INITIAL 10.08.2026 (CONFORM AA 4)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 29.01.2025. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.03.2025. AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNAIR PENTRU NODURILE A7, A2 SI A0. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU NODUL A7 SI A2. AU FOST APORBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AFERENTE NODULUI A7 SI A2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE AFERENTE NODULUI A0.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	NODURI RUTIERE DE DESCARCARE DRUM EXPRES CRAIOVA – PITESTI PE DN 65 – COLONESTI SI DJ 659 - SUSENI			SPECIALIST CONSULTING S.R.L	"DRUM EXPRES CRAIOVA – PITESTI PE DN 65 – COLONESTI SI DRUM EXPRES CRAIOVA – PITESTI PE DJ 659 - SUSENI"			5%	0%	12.05.2025	12.01.2026 (INITIAL) 15.08.2026 (CF. AA 9)				CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 25.03.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 12.05.2025 AU FOST TRANSMISE EXPERTIZELE TEHNICE. A FOST APROBATA DOCUMENTATITA ANALIZA MULTICRITERIALA IN CADRUL CTE CNAIR. AU FOST APORBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM AFERENTE NODURILOR RUTIERE DE LA CONSILIILE JUDETENE ARGES SI OLT. AU FOST DEMARATE INVESTIGATILE GEOTEHNICE IN TEREN.