SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93	97%	97%	04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.3023 (TERMEN INITIAL) 24.10.2026 (77 LUNI SI 20 ZILE CF. AA NR. 29) 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		10,16 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE , FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU NECONSUMATOARE SI PENTRU CONSUMATOARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR. CTE MTI, CI SI A FOST CIRTINUITA HG NR. 1049/28.09.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN PREZENT, DOCUMENTATIA AFERENTA TRONSOANELOR 1 SI 2 SE AFLA PE SEAP.
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOL	0+000	30+560	SC CONSITRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIOL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 27.03.2024 (CF AA. NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE – CNAIR-S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATEIN CADRUL CTE – MTI . IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARAREA INDICATIRILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024