SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNIR.
2	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		110	89%	78.06%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIIRE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMENUL DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPASIT DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVESO DEPISTATE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. IN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. IN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATII LA AMC 1 IN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT. IN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5. IN DATA DE 03.12.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 .IN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATII LA AMC 2. IN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT..IN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANMIS SOLICITAREA CATRE CTE CNAIR S.A. IN VEDEREA PROGRAMARII SEDINTEI PT AVIZARE AMC2. PRECIZARI SUPLIMENTARE - IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	03.05.2029	ANUL 2025 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.11.2025 CONF. AA NR. 20		720.487,74 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.10.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRRARI NR. 92/129525 IN DATA DE 12.12.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE, CU DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR 03.05.2027