SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

2.DRUM EXPRES

DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SATU MARE - BAIA MARE			DRUM POD SRL	OAR - SATU MARE - BAIA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT IN ANUL 2026, CU INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG (SF IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT CU CJ MARAMURES) PRELUAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA SF DE CATRE CNAIR S-A REALIZAT IN LUNA IUNIE 2026. DEC 2026 - ESTIMAT LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	
2	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN			ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHA&FÜZESI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	25.07.2026			21.053 MIL. LEI FARA TVA	TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST APROBATA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT EXECUTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. SPATII SERVICII SI PARCARILE DE SCURTA DURATA AU FOST AVIZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 27.01.2026 STUDIU ARHEOLOGIC - ETAPA II A FOST FINALIZAT, FIIND EMISE AVIZELE DE CATRE DIRECTIILE JUDETENE DE CULTURA MEHEDINTI SI DOLJ DOTARILE, STUDIUL DE VIZIBILITATE SI LOTIZAREA TRASEULUI AU FOST AVIZATE IN SEDINTA CT - SIGURANTA CIRCULATIEI DIN DATA DE 04.03.2026	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (IBIILA - CATALOI)	0+000	61+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	40%	19%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	" 28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 30.12.2026 (CONFORM AA. NR.17)"			1674.75 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDII DE TEREN: STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 05.05.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMIREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 09.07.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILOR PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ESTE IN LUCRU IN FEBRUARIE 2026 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN LUNA MARTIE 2026 A FOST EMIS ACTUL ADITIONAL 18 PRIN CARE SE ATESTA SUBROGRAREA CNIR S.A. IN DREPTURILE SI OBLIGATIILE CNAIR S.A..	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA. - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	68%	20%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 31.05.2027 – CONFORM AA NR. 24)			1948.59 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES. STUDII DE TEREN: STUDIUL TOPOGRAFIC SI ARHEOLOGIC AU FOST FINALIZATE. MEDIU: IN DATA DE 11.04.2025 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE ANMAP PRIN CARE SE DECIDE INTOCMIREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (RIM) SI EVALUAREA ADECVATA (SEA) IN DATA DE 18.08.2025 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC IN LUNA DECEMBRIE 2025, AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PRIVIND DOCUMENTATIILE RIM SI SEA IN LUNA MARTIE AU FOST DEPUSE DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANMAP IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 16.04.2026 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA ANALIZARII SI AVIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI S-A EMIS AVIZUL CTE NR. 6065/16.04.2026 S-A EMIS ACORDUL DE MEDIU DE CATRE ANMAP INREGISTRAT CU NR. 3/25.05.2026 DOCUMENTATIA PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR ESTE IN LUCRU	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	121+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		121	10%	13.34%	ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 23.10.2027 (CF AA. NR. 18)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 20.03.2025 A FOST AVIZAT AMC 2 IN CADRUL CTE-CNAIR S.A.. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA, IAR PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE IN TEREN AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PE SECTOARELE 2-7 SI 12-15. PRESTATORUL A DEMARAT ACTIVITATILE DE INVESTIGATII GEOTEHNICE DE TEREN IN CADRUL SECTOARELOR APROBATE TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE PENTRU SECTORUL 12 A FOST APROBATĂ. AU FOST REALIZATE INVESTIGATII GEOTEHNICE IN PROCENT DE 59%.	

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		81.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	70%	20%	AUGUST 2020 – DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2027 CF AA NR. 12			1671.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIIA IN CADRUL CTE CNAIR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIE (EIASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPIU DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (SUNT NECESARE RIM SI EA, FARA SEICA). IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE - FORAJE.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA – DN2H SI DRUM EXPRES DN2H – FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL - SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,867,768.09 LEI FARA TVA [ACTUALIZAT OUG64/2022])	SUCEAVA - SIRET	PENTRU FAZA URMATOARE OBIECTIVUL VA FI IMPARTIT IN 3 LOTURI DUPA CUM URMEAZA: LOT 1: KM 0 – KM 18+600 LOT 2: KM 18+600 – KM 43+050 LOT 3: KM 43+050 – KM 55+700	18.6	SF: 100% 71%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.11.2026 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 30)			CONFORM DEVIZ APROBAT LA FAZA SF: 8,71 MIL LEI FARA TVA	AU FOST OBTINUTE TOATE AVIZELE/ACORDURILE AFERENTE PROIECTULUI. IN DATA DE 15.05.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 26.06.2025 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 02.10.2025 BENEFICIARUL A SOLICITAT REPROIECTAREA SECTORULUI SUCEAVA – DN 2H DIN AUTOSTRADA IN DRUM EXPRES IN VEDEREA FINANTARII PRIN PROGRAMUL SAFE. IN DATA DE 27.11.2025 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE """DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET""" I N CADRUL CTE CNAIR.""" IN DATA DE 11.12.2025 A VOST OBTINUT AVIZUL CTE MTI, IN DATA DE 29.12.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CI, IAR IN DATA DE 31.03.2026 A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PENRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI IN PREZENT SE AFLA IN DESASURARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE (3 LOTURI)	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	140+835	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		140.835	SF: 20% 0%	Aug-20	17.10.2022 (TERMEN INITIAL) 04.02.2027 (TERMEN ACTUAL CF AA NR. 10)			14727,51 MIL. LEI FARA TVA (CF AMC 2)	IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAIR. IN DATA DE 13.03.2025 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAIR. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CONSILIILE JUDETENE VRANCEA, GALATI SI VASLUI. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE. A FOST APROBATA RAPORTUL DE CERCETARE MUNITII NEEXPLODATE. IN DATA DE 27.08.2026 ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACULUI A FOST RELUATA DUPA O PERIOADA DE SUSPENDARE DE 9 LUNI.	
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L			45	35%	30%	ORDIN DE INCEPERE: 10.10.2023	24.07.2027			22.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT. IN DATA DE 30.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC_1 IN DATA DE 18.07.2024 A FOST EMIS AVIZUL CTE-CNAIR- NR 5668. IN DATA DE 24.07.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL PENTRU ETAPA AMC 2 CTE CNAIR-S.A. NR. 5943/24.07.2025 (LOT 2: SAT BATRAN – CARANSEBES (KM 80+000 – KM 106+486/106+306) TEMA DE PROIECTARE PRIVIND REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE APROBATA IN PREZENT DE DESFASOARA INVESTIGATII GEOTHNICE IN TEREN	
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA	0+000	63+210	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL S.A.S. – S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. – ECO GEODRUM S.R.L.		LOT 2	63.2	40%	21%	27.07.2023	28.09.2026			35.769 MIL. LEI FARA TVA	A FOST FINALIZAT STUDIUL PRIVIND DEMINAREA TERENULUI DE MUNITIE NEEXPLODATA. DOCUMENTATIILE DE MEDIU: A FOST DEPUSA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA ANPM. S-AU EMIS OBSERVATII LA MEMORIUL DE MEDIU. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC: A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. SE ASTEAPTA EMITEREA AVIZULU. STUDIUL GEOTEHNIC: A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA REVIZUITA PENTRU 16 SECTOARE. SE REALIZEAZA STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST FINALIZATE 5 SECTOARE NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII AU FOST APROBATE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI LOTIZAREA TRASEULUI SI STUDIUL DE VIZIBILITATE AU FOST AVIZATE IN CT SIGURANTA CIRCULATIEI	

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CLUJ - DEJ	0+000	69+515	ASOCIEREA SPECIALIST CONSULTING S.R.L – SPECIALIST SMART GROUP S.R.L – PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.			69.5	15%	15%	03.03.2025	03.12.2026 INITIAL 03.03.2027 (CONFORM AA1)			6.853,60 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 23.12.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 03.03.2025. A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 IN CADRUL CTE CNAIR. A FOST AVIAZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN CADRUL CTE CNAIR. AU FOST APROBATE TEMELE PRIVIND INVESTIGATIILE DE TEREN. IN DATA DE 24.07.2026 ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI A FOST RELUATA.	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	60%	41.00%	ORDIN DE INCEPERE ETAPA 1 - STUDIU DE PREFEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCEPERE ETAPA 2 - STUDIU DE FEZABILITATE -09.01.2023	23.04.2025			11,516 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. DEMARAT PROCEDURA DE MEDIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. AU FOST FINALIZATE RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA SI A AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.	
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSALA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	35%	25%	20.01.2025	15.05.2027			16,070 MIL LEI FATA TVA	CONTRACTUL DE SERVICII A FOST SEMNAT IN DATA DE 05.12.2024 IN DATA DE 20.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 03.04.2025 A FOST AVIZAT AMC1 - AVIZ NR. 5844/03.04.2025 24.07.2025 A FOST AVIZAT AMC2 - AVIZ NR. 5944/24.07.2025 CERTIFICAT DE URBANISM NR.30/00.10.2025 - LUGOJ CERTIFICAT DE URBANISM NR. 238/16.09.2025 - CARAS SEVERIN STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN CURS DE REALIZARE MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU IN CURS DE OBTINERE AVIZE	