SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	73+400	120+470	NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ		LOT 3	47.07	0%	0%	05.05.2027	05.05.2029			2.85 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE). PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	33+700	73+400	ASOCIEREA ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (LIDER) - STRACO HOLDING S.R.L.		LOT 2	39.7	0%	0%	01.04.2027	01.04.2027	2029		2.76 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE). PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA	0+000	33+700	ASOCIEREA SC PRECON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL		LOT 1	33.7	0%	0%	01.03.2027		2029		2.32 MIL LEI FARA TVA	FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE). PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI).
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	97.00%	86.27%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	23 DECEMBRIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL. LEI FARA TVA - INITIAL 449.425 - CONFORM AA1	IN DATA DE 15.04.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU " "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA1/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVZAUTA DE OUG 64/2022 AA2/13.09.2023 – INSERAREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 44/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.