SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

3.DRUM NATIONAL

DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 – KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINTA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEEXECUTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEEXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/ HBH.
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 ; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE; HG-UL DE EXPROPRIERINR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1018/03.08.2023;IN DATA DE 27.11.2025 A FOST INCHEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCOASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353."" IN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCARRILOR CONFORM PVRTL NR.8/27150/12.06.2026 CNAIR NR.135/17.06.2026
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	98.95%	87.00%	07.09.2022	2026	SUB TRAFIC		126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 ; A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ETAPA II - 31/13.06.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE; HG-UL DE EXPROPRIERINR. 480/2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1018/03.08.2023; IN DATA DE 27.11.2025 A FOST INCHEIAT ACTUL ADITIONAL NR.3 PRIN CARE AU FOST SCOASE, ATAT FIZIC CAT SI VALORIC, LUCRARILE DE PODURI AFERENTE KM 19+083 SI KM 49+353."" IN DATA DE 12.06.2026 S-A EFECTUAT RECEPTIA LA TERMINAREA LUCARRILOR CONFORM PVRTL NR.8/27150/12.06.2026 CNAIR NR.135/17.06.2026
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7C	104+100	130+800	RUTIER-CONEX XXI S.R.L.	TRANSFAGARASAN		26.7	DALI: 80%	DALI: 30%	01.04.2024	01.05.2025 (TERMEN INITIAL) 30.03.2027 (TERMEN ACTUAL CONFORM AAS)			8.409 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE ANPM, IAR PROIECTANTUL ELABOREAZA MEMORIUL DE PREZENTARE PROIECTANTUL A FINALIZAT SI TRANSMIS EXPERTIZELE TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL GEOTEHNIC SI PROIECTUL GEOTEHNIC IN PREZENT PROIECTANTUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA PRIVIND AVIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L.	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+250		103.25	97.80%	75.00%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/interes-general/vizita%C4%83-de-lucru-pe-%C8%99antierul-de-modernizare-dn73	275.86 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 2 KM 92+000 - KM 128+250 FUNDATA - BRASOV LA ACEASTA DATA SE EXECUTA MARCAJELE ORIZONTALE DEFINITIVE. PROGRES FIZIC: 99%; PROGRES FINANCIAR: 90% LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MUSCEL-FUNDATA LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE : ASTERNERE STRAT DE LEGATURA, BAZA SI UZURA, LUCRARI DE PODURI, ACCESURI LA PROPRIETATI SI LUCRARI DE SCURGERE A APELOR. LA DATA CURENTA SE EXECUTA LUCRARI DE : ASTERNERE STRAT DE UZURA, LUCRARI DE PODURI, ACCESURI LA PROPRIETATI SI LUCRARI DE SCURGERE A APELOR SI DE SEMNALIZARE SE FINALIZEAZA LUCRARILE DE EXECUTIE A SEMNALIZARII RUTIERE.

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SINAIA KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	1.41%	9.44%	ORDIN INCEPERE PROIECTARE: 16 OCTOMBRIE 2023	10.07.2028			1158 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA PAC A FOST AVIZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE CNAIR DIN DATA DE 05.12.2024. A FOST EMISA H.G. NR. 1588/12.12.2024 (PUBLICATA IN MO-RO, PARTEA I, NR. 1266/16.12.2024, ALE CARE ANEXE AU FOST PUBLICATE IN MO - RO, PARTEA I, NR. 1266 BIS) PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES NAȚIONAL. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 198/25.02.2025, PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA, AFLATE PE RAZA LOCALITATILOR ANINOASA, DOICESTI, VULCANA - PANDELE, BRANESTI, PUCIOASA, MOTAIENI, FIENI, BUCUMENI, PIETROSITA SI MORDENI DIN JUDETUL DAMBOVITA SI SINAIA DIN JUDETUL PRAHOVA. PREDAREA AMPLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR.198 DIN 25.02.2025. IN PERIOADA DE PROIECTARE, PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC), AU FOST/SUNT INTREPRINSE DE CATRE ANTREPRENOR, DEMERSURI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DE OBTINERE A TUTUROR AVIZELOR SOLICITATE IN CONFORMITATE CU CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA/PRIMARIA ORASULUI SINAIA. DOCUMENTATIA P.T.E. ETAPA 2: KM 51+041 + KM 70+240, A FOST AVIZATA IN CADRUL SEDINTEI C.T.E. C.N.A.I.R. DIN DATA DE 21.05.2026 / 20.08.2026. PROIECTAREA (LA NIVEL DE PTE - PENTRU ETAPA 3: KM 90+900 + KM PROIECTAT 108+757 SI ETAPA 4: KM 70+240 + KM 90+900) SECTORULUI DE DRUM TARGOVISTE – SINAIA ESTE IN CURS DE ELABORARE, FIIND INTREPRINSE DE CATRE ANTREPRENOR DEMERSURI DE REVIZIE A DOCUMENTATIEI LUAND IN CONSIDERARE OBSERVATIILE EMISE PRIVIND PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE. IN CEEA CE PRIVESTE ETAPA 1 - A FOST EMISA DE MTI, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 61 DIN 16.07.2025 – POD KM 63+860 (KM 63+894) PESTE PARAUL BIZDIDEL LA PUCIOASA. DOCUMENTATIA PTE A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR IN DATA DE 24.07.2025. DATA DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR IN ETAPA 1 - POD KM 63+860 (63+894) PESTE PARAUL BIZDIDEL LA PUCIOASA CONFORM AC NR. 61 DIN 16.07.2025: 04.08.2025. PE PARCURSUL PERIOADEI DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE REABILITARE A PODULUI, CIRCULATIA A FOST DEVIATA PE PODUL PROVIZORIU CONSTRUIT IN AMONTE, CU DIRIJARE PRIN SEMAFORIZARE. INCEPAND CU DATA DE 23.04.2026, A FOST DESCHISA CIRCULATIA RUTIERA PE AMBELE SENSURI DE CIRCULATIE ALE PODULUI NOU, FARA A MAI FI UTILIZAT PODUL PROVIZORIU.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	42.00%	23.00%	ORDIN INCEPERE 1 MARTIE 2023	01.03.2027			869.18 MIL LEI FARA TVA	"LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI IN DATA DE 20.11.2024 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.68 PENTRU PRIMII 5 KM SI PODUL DE LA 6+820. HOTARAREA NR. 1459/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL"""""""".PREDAREA AMPLASAMENTULUI A FOST FACUTA LA DATA DE 13.03.2025, CONFORM DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 174 DIN 20.02.2025. IN DATA DE 20.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.68/20.11.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 0+135-4+750 SI PODUL DE LA KM 6+820. IN DATA DE 15.10.2025 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.94/15.10.2025 PENTRU SECTORUL DE DRUM 4+740 - 44+130."
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 – KM 105+580 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE JIU DE LA MERI LA KM 105+250, REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 – KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023		27.939 MIL. LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGUROS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.936.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.618.346,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420,29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,18 LEI FĂRĂ TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.788.061,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR, PRETUL CONTRACTULUI FIIND DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FIIND DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELE REMEDIERI, CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISIE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277	ASOCIEREA S.C. LEMACONS SRL & S.C. CITADINA 98 SA SI TRAMECO SA.	MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE	93%	ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2025	DECEMBRIE 2025		121.72 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 147.282.174,00 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 4.060.778,35 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 143.221.368,65 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI 16918/ 10.05.2021; AVIZAT DTAC CTE CNAIR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE; - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT CTE DRDP IASI NR. 18065/03.02.2023. IN AVIZARE LA CTE CNAIR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II. IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVIZAT IN CTE DRDP IASI ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL. AVIZ CTE CNAIR SA - FAZA PT NR. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DRDP IASI FAZA SF REVIZUIT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 18691/24.11.2023; AVIZ CTE MTI NR. 255/263/01.02.2024; AVIZ CI NR. 21/29.03.2024; HG NR. 509/16.05.2024 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 – KM 258+950"		2.274							8.46 MIL. LEI FARA TVA	

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (DJ 711A) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3	100%	100%	OCTOMBRIE 2019	15.05.2026			923.97 MII. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA A FOST PREDATA CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA IN DATA DE 11.03.2025 CONFORM ACORDULUI DE PARTENERIAT NR.92/2729.15.01.2025 DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE A FOST PUBLICATA IN S.E.A.P. 27.06.2025 DOCUMENTATIA ESTE IN CURS EVALUARE
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GILAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MII. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MII. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LIPSA FINANTARE LUCRARI
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MII. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE : 36 LUNI. RECEPTIA FINALA A LUCRARILOR A AVUT LOC IN DATA DE 20.02.2025 SI S-A INTOCMIT PVRF NR. 51/24.02.2025 (NR. 5278/20.02.2025). INGINERUL CONSULTANT A EMIS CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA IN DATA DE 04.03.2025.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MII. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZ CTE DROP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1769/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							1638 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LARGIRE/MODERNIZARE DN PASAJ DOMNESTI, KM 5+385 – KM 6+790	5+385	6+790	S.C. MEM PROJECT CONSTRUCT S.R.L.	DOMNESTI		1.405	40%	0%	09.03.2026 - ORDIN DE INCEPERE	09.11.2026 TERMEN INITIAL 10.12.2026 (CF AA. NR.1)			290.99 MIL. LEI FARA TVA	A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM IN DATA DE 20.05.2026 AU FOST APROBATE TEMELE PENTRU REALIZAREA STUDIILOR DE TEREN (STUDIU TOPOGRAFIC SI STUDIU GEOTEHNIC) AU FOST REALIZATE INVESTIGATIILE TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE A FOST EMISA CLASAREA NOTIFICARII DE CATRE DIRECTIA JUDETEANA DE MEDIU ILFOV. IN LUCRU STUDIU DE FEZABILITATE