SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA -SEPTEMBRIE 2026

4.AUTORITATILE LOCALE

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIOVENI	0+000	9+892	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - REZIUAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITESTI) - MIOVENI		9.892	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2026 - FINALIZARE SF 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2026 - FINALIZARE SF 2029 - FINALIZARE LUCRARI		2318.89 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMIABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022.IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAIR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZARII ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 88/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022.PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF -IN DERULARE - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024 PROCEDURA DE MEDIU FINALIZATA. SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAIR IN MARTIE 2026, AVIZAT CTE MTI IN APRILIE 2026, AVIZAT CTE CJ LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 - ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CLUJ,SECTOR 1+2 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE ANTREPRENOR TR 1: SC VIAROM CONSTRUCT UDER DE ASOCIERE CU ELECTROGRUP SA			TR 1-2,15KM,TR2 - L1-7,18041KM,L2 - 13,10737KM,L3-9,52707KM,L4-11,72005KM,L5-7.077KM, L6-9.904KM	100% - PENTRU TRONSON 1/ SECTOR FINALIZAT	0%	2024	DECEMBRIE 2027	2027			SECTOR 1 (LOT 1)- PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREG ALINIAMENTUL. LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MAI 2025. ETAPA DE PROIECTARE PROIECTARE FAZA PAC SI PT FINALIZATE - FINALIZARE : Q1 2026 ETAPA I CENTURA METROPOLITANĂ TR 35 ȘI DRUMURI DE LEGĂTURĂ "FAZA I – CENTURA METROPOLITANĂ TR 35 ȘI DRUMURI DE LEGATURA TRONSON 1 – DRUM 84.1 MODERNIZARE DN1 DE LA KM LA 481+500 KM 483+655 " (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR. 69750S/08.08.2022) ETAPA I CENTURA METROPOLITANA TR 35 ȘI DRUMURI DE LEGATURA FAZA I – CENTURA METROPOLITANA TR 35 ȘI DRUMURI DE LEGATURA, TRONSON 2 - TR35 DE LA KM 14+747 (NOD 5 FLOREST)) PANA LA KM 24+365 (NOD 10 CALEA TURZII) + TRONSON 3 - TR35 DE LA KM 24+365 (NOD 10 CALEA TURZII) PÂNĂ LA 38+418 (NOD 18 -VOCE). (CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.49804/07.05.2025) LOT 1 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SRO (CONSULTANTI/ ASOCIEREA SC VIAROM CONSTRUCT SRL – SC ELECTROGRUP SA (ANTREPRENOR.)LOT 2 - ASOCIEREA VENTURO INVESTMENT SRL - AE DOZORING SRO (CONSULTANTI/ ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL – HYDROSTROY AD – INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTAS(ANTREPRENOR). TOATE CELELALTE 6 LOTURI ALE CENTURII METROPOLITANE SUNT SCOASE LA LICITATIE. TR 35/TRONSONUL 1 CLUJ - FLOREȘTI AL CENTURII SE APROPIE DE FINALIZARE (60%). TRONSON 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA, TRONSON 2 - LOT 1 - 456.8 MIL. LEI FARA TVA, LOT 2 - 1,289.8 MIL. LEI FARA TVA, LOT 3 - 1,180.6 MIL LEI FARA TVA, LOT 4 - 967.9 MIL LEI FARA TVA, LOT 5 - 532.5 MIL. LEI FARA TVA,LOT 6 - 729.0 MIL LEI FARA TVA TRONSON 2: LOT 1 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 2 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 3 - LICITATIE IN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 4 - LICITATIE IN FAZA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE, LOT 5 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE, LOT 6 - PROCEDURA ACHIZITIE IN EVALUARE
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU - COMUTARE SURSA DE FINANTARE DIN POIM IN PT ANTREPRENOR: ASOCIERE DINAMIC WOLZ BAU ROMANIA SRL- LIDER DE ASOCIERE SI IBB HAUS UND INDUSTRIEBAU GMBH-MERCURION SRL - GENERAL TRUST ARGES SRL - CONI-SR	GIURGIU		12.1	22.00%	15.30%	2025- SEMNARECTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - FINALIZARE LUCRARI	2027		350.88 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VO GIURGIU" SEMNAT IN DATA DE 08.07.2025 - ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS IN LUNA IULIE 2025. CONTRACT DE SERVICII DE SUPERVIZARE SEMNAT IN DATA DE 29.07.2025 SF + PAC +PT -FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -EMISA IN LUNA AUGUST 2024
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIBIU SUD	0+000	21+415	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		21.415			2026- FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE; ASR 1 FINALIZAT 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 20.01.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - FINALIZARE ASR SI AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR SA – APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATII / RECOMANDARI IMPLEMENTATE SF FINALIZAT - AVIZAT APRILIE 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, URMEAZA A FI AVIZAT IN CTE CJ LUNA SEPTEMBRIE 2026. PASI URMATORI: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG - DEC. 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	10+092	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021 ANTREPRENOR: ASOCIERE SC BIG CONF SRL - SC CONSTRUCT COM SRL - SC STRACO HOLDING SRL PRIN LIDERUL DE ASOCIERE SC BIG CONF SRL	BOTOSANI		10.092			"2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECT TEHNIC 2026 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI"	2028	2028		241.42 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - IUNIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVIZAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVIZARE CJ. - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVIZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024, AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE ; AVIZARE PAC SI PTE IN CTE CNAIR SA - APRILIE 2024 IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI REZULTATUL EVALUARII CONTESTAT LA CNSC,REZULTATUL EVALUARII CONTESTAT LA TRIBUNALUL BOTOSANI. SENTINTA TRIBUNALULUI BOTOSANI A FOST ATACATA CU RECURS LA CURTEA DE APEL SUCEAVA A FOST EMIS HG NR. 536/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA A FOST EMISA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE IN DATA DE 16.12.2025. ACORD CONTRACTUAL PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCOLIRE BOTOSANI ETAPA 1" SEMNAT IN DATA DE 21.07.2026. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR IN LUNA SEPT 2026.

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE GURA HUMORULUI	0+000	ETAPA 1 - 9+275	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA SF PARTENERIAT OUG 133/2021 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI) SI EXECUTIE -ETAPA 1	GURA HUMORULUI		ETAPA 1 - 9+275			2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - ECI PRIN HG + TRIM. I 2024 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - ETAPA 1	2029	2029		811.359 MII LEI CU TVA	"SF FINALIZAT, CU INDICATORII TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. STUDIUL DE FEZABILITATE VA FI ETAPIZAT, PRIN CONSIDERAREA UNEI CAI DE RULARE CU ROL BIDIRECTIONAL IN PRIMA FAZA, RESPECTIV A DOUA CALE - SE VA REALIZA DUPA ANUL 2030. REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CU ETAPIZAREA INVESTITIEI IN CTE CNAIR 92/76720/09.07.2025 A FOST EMIS AVIZUL CTE-MTI NR. 139/23.07.2025, CTE CJ NR. 37/28.08.2025, HG DE REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. LICITAȚIA PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI OCOLITOARE GURA HUMORULUI SE AFLĂ OFICIAL ÎN ETAPA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A OFERTELOR, PROCES PROGRAMAT SĂ SE FINALIZEZE IN SEPTEMBRIE 2026
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	REALIZARE INEL OCOLITOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES					2027	2029	2030		131.49 MIL. LEI FARA TVA	COMPONENTA 3 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, MT, IM, PROIECT DE HG PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PE CIRCUITUL DE AVIZARE COMPONENTA 6 - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT, CU INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN OMTI NR.1976/02.11.2023 FAZA PAC SI PTE IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE OCOLIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+478	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.478			2027	2029	2029		90.604 MII. LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR. 15/13.01.2026	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. AVIZARE CTE CNAIR - OCTOMBRIE 2025. AVIZARE CTE MTI - DECEMBRIE 2025, OMTI IANUARIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAI		7.83			DUPA 2027				78.08 MIL. LEI FARA TVA	SE VA ANALIZA IMPLEMENAREA OBIECTIVULUI IN PERIOADA DE PROGRAMARE CONSECUTIVA PT 2021-2027
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TEPUITA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUL MARMATIEI		1.2	100%	87%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA IUNIE 2023	TRIM I 2026	2026		246.339 MII. LEI CU TVA (CONFORM OMTI NR 51/23.01.2026	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 -FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 IUNIE 2023 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - IUNIE 2023 EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA UCRAINEANA -ACORDARE ACCES SANTIER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT OMTI PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DEVIZULUI GENERAL NR. 51/23.01.2026 100% - IN DATA DE 24.04.2026 VOR FI RECEPTIONATE LUCRARILE DE CONSTRUCTIE A PODULUI SI A INFRASTRUCTURII CONEXE DE PE TERITORIUL ROMANIEI, URMAND CA RECEPTIA LUCRARILOR LA INFRASTRUCTURA CONEXA DE PE TERITORIUL UCRAINEI SA FIE EFECTUATA IN DATA DE 15 IUNIE 2026. DESCHIDEREA TRAFICULUI SE VA EFECTUA ETAPIZAT: - ETAPA 1 - OCTOMBRIE 2026 - VEHICULE USOARE, PANA IN 2.5 TONE - ETAPA 2 - 2027, DUPA OPERATIONALIZARE PTF

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 88/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARII ETAPEI DE ELABORARE S.F.	MANGALIA		6.2			2027 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL FINANCIAR EXISTENT	2029	2029		55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 88/2020. COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL . SF FINALIZAT - Q3 2026 DEC 2025 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q2 2027
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE NASAUD	0+000	4+755	PARTENERIAT CF OUG 123/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - IUNIE 2024	NASAUD		4.755			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		370.78 MIL. LEI FARATVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SF FINALIZAT APRILIE 2025 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA APRIUE 2025, CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2025,AVIZAT CTE IM LUNA IUNIE 2026 , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUII RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU,CRISENI	0+000	7+200	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 133/2021. PROIECTANT: EXPLAN S.R.L.	ZALAU		7.2			2023 -DEMARARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC/DTAC SI PTE FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - Q3 2026 FINALIZARE PAC SI PTE - Q4 2026 Q1 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI	2029	2029		586.70 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM AVIZ CTE MTI)	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRIUE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT CTE CNAIR IN APRILIE 2026, CTE MTI APRILIE 2026, AVIZAT CTE IM LUNA MAI 2026 , URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020) - - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PT 2021-2027	DRAGASANI		10			2027 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2028 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		79.07 MIL. LEI FARA TVA	CTR REZILIAT - RELICITARE SEPTEMBRIE 2026
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT 2021-2027 S-A REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL PROIECTANT: TRAIECTORIA DREAPTA SRL	GHEORGHENI		6.8			2026- CONTRACTARE SF 2028- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030		78.08 MIL. LEI FARA TVA	A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, AVIZE SI STUDII DE TEREN IN LUNA MAI 2026 AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IN DEC. 2026

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+696	PARTENERIAT CNAIR SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOC PROIECTARE (OUG 88/2020) - FINANTARE POIM 2014-2020, IN CURS DE INCHEIERE PARTENERIAT CU CJ VALCEA SI PRIM HOREZU–PT ET PROIECTARE SI EXECUTIE, CF PREV OUG 133/2021-FINANTARE PT 2021-2027 SC STRABAG	HOREZU		3.696			2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE 2026 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		153.31 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IUNIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023.A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 .AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 -AVIZARE IN CADRUL CTE MTI, IM SI PROMOVARE HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LANSATA -APRILIE 2025 ACORD CONTRACTUAL PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT NR.24562/20.10.2026
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BRAILA	0+000	8+963	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA		8.963			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE. 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL DE FINANTARE	2030	2030		1128.91 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA IUNIE 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - AVIZAT CTE CNAIR NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA APRILIE 2026, AVIZAT CTE CJ LUNA MAI 2026, RESPECTIV URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATII IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	12+687	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022 ANTREPRENOR: ASOCIERE MARI STAR COM SRL - AUTOMOGISTRAL -PIFDEN SRL - 6ZD ENGINERING & DESIGN SOLUTION SRL	FIENI - PUCIOASA		12.687			2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE. 2025 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028		504.00 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025. ETAPA DE PROIECTARE FAZA PAC SI PTE - AVIZATE IN LUNA FEB. 2026 IN CURS DE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - MAI 2026 A FOST EMIS HG NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA P.T.E. AVIZAT CNAIR SA IN LUNA AUGUST 2026
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATII IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	16+213	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022 PROIECTANT: EAST WATER DRILLINGS & ING PROIECT MANAGEMENT & SYSTEM PROIECT CU SUBCONTRACTANTI TOTAL BUSINESS LAND SI MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA	TARGOVISTE		16.312			2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE. 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF, 841 MIL. LEI FARA TVA - CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2024. AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -NOIEMBRIE 2024 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - DEC 2024 PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - 7 OFERTANTI AU DEPUS PROPUNERILE ESTIMAT SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027"
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MIERCUREA CIUC	0+000	17+135	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 PROIECTANT: ASOCIERE EXPLAN SRL - DP CONSULT SA	MIERCUREA CIUC		17.135			2026- FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2030	2030		15.4 MIL. LEI FARA TVA CTR ACTUALIZARE SF, PT DTAC	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZATA SI AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF FINALIZARE IN Q4 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI A0	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1			2026-2027- FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, 2027 - PROGRESIV- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030		DR1+ DR4-37.758 MILLEI FARATVA CTR SF DR 9+DR10 -35.220 MIL.LEI FARATVA CTR SF DR 3+NOD-22.994 MIL.LEI FTVA CTR SF DR5+DR6+DR7 36.721 MIL.LEI FTVA	DR 1: AMC1 SI AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAIR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAIR SA IN LUNA IUNIE 2026, URMEAZA AVIZARE CTE MTI IN LUNA SEPTEMBRIE 2026 DR 3: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 4: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 9: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAIR, IN CURS DE ELABORARE SF DR 10 AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAIR, IN CURS DE ELABORARE SF NOD: AMC1 SI AMC 2 AVIZATE IN CTE CNAIR, SF FINALIZAT AVIZAT IN CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, AVIZAT IN CTE IM IN LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. DR 5, 6, 7 IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PROIECTARE
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1; OCOLIRE INTRE DN 58B SI DJ581-FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA		7.2			2027 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2024 CONTRACTARE ASR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 IN CURS DE CONTRACTARE COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII IN Q3 2026
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+661	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 PROIECTANT: ASOCIEREA SC GEBES MPROJECT SRL -SC WE PROJECT ENGINEERING SRL	CURTEA DE ARGES		7.661			2026 - FINALIZARE SF 2027-LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030		918 MIL. LEI CU TVA (CONFORM SF)	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA IN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARE A MULTIPLELOR SESIZARI PRIVIND INCIDENTA ALINIAMENTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR EDIFICATE, A FOST REAUZAT SI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA SF IN DERULARE PE VERSIUNEA CONSOLIDATA SF FINALIZAT, AVIZAT IN CTE CNAIR SA - OCTOMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE MTI - LUNA NOIEMBRIE 2025, URMEAZA AVIZARE CTE IM ESTIMAT LUNA SEPTEMBRIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI		4.5			2023 - CONTRACTARE SF REZILIAT				39.5 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - REZILIAT CTR REZILIAT - RELICITARE Q1 2026 IN DATA DE 19.12.2025 A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENRU "ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, REALIZAREA DOCUMENTANTIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "VARIANTA DE OCOLIRE BABENI" (CN1088470). O DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.01.2026 (AU FOST DEPUSE 5 OFERTE) DATA ESTIMATA FINALIZARE PROCEDURA: SEPTEMBRIE 2026.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T.VLADIMIRESCU; DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	6+925	ASOCIERE TANCRAD SRL - CITADINA 98 SA - SC ALLROAD CONSTRUCT SRL - SC ARCADA COMPANY SA - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL - SC CREATIVE ROAD DESIGN - SC PRIMACONS GROUP SRL	GALATI		DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI 6.925			2024- FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, 2026 - CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	2028	2028		1.193 MIL. LEI CU TVA	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PT ELAB SF - SEMNAT IN 09.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA AA LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI C-J GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE - TEMEI LEGAL OUG 133/2021 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT – 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNIE 2023 PAC SI PTE IN CURS DE ELABORARE - ESTIMAT FINALIZARE Q2 2026; PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE - Q2 2026 OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI EMITERE ORDIN DE INCEPERE LUCRARI - ESTIMAT Q2 2026 DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DEK BRAILA - GALATI SI VO GALATI, 6,9 KM CU O VALOARE DE PESTE 479,5 MIUDANE LEI (FARA TVA) IN CURSA SUNT 5 OFERTANTI: 1. STRABAG – OFERTA INDIVIDUALA, SUSTINUTA DE SUBCONTRACTANTI. INTERESANT ESTE CA ACEEASI SOCIETATE A FOST SI CEA CARE A CONTESTAT INITIAL PROCEDURA, DUCAND LA SUSPENDAREA TEMPORARĂ A LICITATIEI. ACUM INSA, STRABAG REVINE ÎN FORTA... CA OFERTANT; 2. ASOCIEREA CITADINA 98 (LIDER) – TANCRAD – OLDROAD CONSTRUCT – ARCADA COMPANY – DRUM ASFALT – CREATIVE ROAD DESIGN – ADD GLOBAL DESIGN – DAVIDE CONSTRUCT; 3. ASOCIEREA ONUR TAAHHUT (LIDER) – STRACO HOLDING; 4. ASOCIEREA EURO BUILDING (LIDER) – GOTT STRASSE – EUROCERAD INTERNATIONAL – PERFECT CONSULT EUROPE – BITUMINA GMBH BULGARIA; 5. ASOCIEREA FRASINUL (LIDER) – STRAZI CONCEPT – ILGAZ INSAAT. EVALUAREA OFERTELOR TEHNICE SI FINANCIARE: PANA PE 16 IULIE 2026 DESEMNAREA CASTIGATORULUI: PE CRITERIUL CEL MAI BUN RAPORT CALITATE–PRET CONSILIUL JUDETEAN GALATI VA INCHEIA CONTRACT CU OFERTANTUL CASTIGATOR DOAR DACA SE ASIGURA FINANTAREA PRIN PROGRAMUL TRANSPORT 2021–2027. TERMENUL ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA SAU IDENTIFICAREA UNOR ALTE SURSE DE FINANTARE ESTE 31 AUGUST 2026.

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF M800, LA PROFIL 2+2 DRAINA	0+000	171+180	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN POIM IN PT S-A REALIZAT IN BAZA UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA		171.18			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL FINANCIAR LA NIVELUL ANULUI 2026	2029	2029		17 MIL FARA TVA (CTR SF SI PAC)	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	18+149	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSITRANS SRL	SUCEAVA - BOTOSANI		18.149			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		731.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 14.277.760,16 LEI , FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EFECTUAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (14 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCMIREA DOCUMENTATIIEI SUPORT SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPUNEREA SI SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR (24 DE LUNI). AMC 1 AVIZAT IN CTE CNAIR IN NOIEMBRIE 2024, AMC 2 AVIZAT IN CTE CNAIR MARTIE 2025, SF FINALIZAT -IN CURS DE AVIZARE SEPTEMBRIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	5+779	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	ARDUD		5.779			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2030		206 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAIR SA IN APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IUNIE 2023. SF FINALIZAT, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI. URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA SEPTEMBRIE 2026. URMAND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	13+809	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: THADEC ENGINEERING SRL			13.809			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		786 MIL. LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 SF FINALIZAT - AVIZAT IN CTE CNAIR LUNA APRILIE 2026, AVIZAT CTE MTI APRILIE 2026,AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA MAI 2026, AVIZAT IN CTE IM IN LUNA MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q4 2026
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	16+970	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT : INPRO MUHENDISLIK MUSAVIRLIK AS			16.97			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA OCTOMBRIE 2024. AMC 2 - AVIZAT CTE CNAIR 15.10.2024 IN DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA. FINALIZARE SF Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+280	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: ASOCIERE SIMPA CONSULT SRL SI ROUTTE-CONSTRUCT SRL	BOTOSANI		7.28			2026- FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		4.710 MII. LEI FARA TVA CTR ELABORARE SF, PAC, POE SI PT 82 MIL LEI FARA TVA (CONFORM DEVIZ GENERAL)	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 AVIZARE AMC 2 - OCTOMBRIE 2024 IN DERULARE SF - PE VARIANTA FINALA APROBATA SF FINALIZAT - AVIZAT FEBRUARIE 2026, CTE MTI - AVIZAT MARTIE 2026 , OMTI APRILIE 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q3 2026
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE NEGRESTI - OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	6+337	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 PROIECTANT: PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	SIGHETUL MARMATIEI		6.337			2027	2029	2029		1.482 MIL. LEI FARA TVA VALOARE CTR PROIECTARE SF SI PAC	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023. ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAIR - LUNA TRIM. IV 2025/ CONTRACT ELABORARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 SEMNAT IN 14.04.2025 AVIZAT SF IN CADRUL CTE CNAIR - NOIEMBRIE 2025, AVIZARE CTE MTI - NOIEMBRIE 2025. URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE IM IN LUNA AUGUST 2026, RESPECTIV APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN14B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL-DRUM TRANSREGIO BLA-TEIUS-A10	0+000	20+921	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC- SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: CONSTRUCT CDP SRL			20.921			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE , PTE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE	2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2029 - FINALIZARE LUCRARI	2029		5.140 MII LEI FARA TVA CONTRACT PROIECTARE SF, PAC SI PT 759 MIL LEI FARA TVA CONFORM DEVIZ GENERAL APROBAT	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 -AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA-AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SF IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024 IN DERULARE SF - IN ETAPA FINALA DE OBTINERE AVIZE SF AVIZAT CTE CNAIR 04.04.2025, MTI 13.05. 2025 SI 76*16.09.2025 SI IM 22.05.2025. PROIECT DE HG PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT Q3 2026 LANSARE LICITATIE EXECUTIE - Q1 2027
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL			1.7			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		198 MII LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTAC	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: APRILIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BUMBESTI-JIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+679	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC- SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL	RESITA		3.679			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		260 MII LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTAC 134 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: FEBRUARIE 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 AVIZAT CTE CNAIR 25.03.2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	6+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027 PROIECTANT: INGINERIE DRUMURI SI PODURI SRL			6.2			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2029	2029		270 MII LEI FARA TVA CONTRACT DE PROIECTARE SF SI DTAC 126 MIL LEI FARA TVA CONFORM AMC 2	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF: MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - IUNIE 2024 AMC 1 FINALIZAT TRIM IV 2024 AMC 2 FINALIZAT IN MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q3 2026 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+235	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - - ADITIONAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027			5.235			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2027- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030		1,9 MIL. LEI FARA TVA - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE VALOARE TOTALA INVESTITIE: 382 MIL LEI, INCLUSIV TVA, CF AVIZ CTE MTI	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF SI PAC IN DERULARE). AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNIE 2022.; URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. SF FINALIZAT - APROBAT IN CTE CNAIR IN LUNA OCTOMBRIE 2025, APROBAT IN CTE MTI IN LUNA NOIEMBRIE 2025, AVIZAT IN CTE IM MAI 2026, URMEAZA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	31+872	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) , POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARII REVIZUIRII SF	BAIA MARE		31.872			2025 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2030	2030		2.291.606 MII. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT/ INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 357/2025 ; LA SOLICITAREA MTI, ALINIAMENTUL FINAL A FOST SECTORIZAT ASTFEL: SECTOR 1 – TAUTI MAGHERAUS; SECTOR 2 – BAIA MARE, SECTOR 3 – BAIA SPRIE; FINANTAREA INVESTITIEI PT 2021-2027 VIZEAZA EXCLUSIV SECTOARELE 1 SI 2, SECTORUL 3 FIIND UN SECTOR DE PERSPECTIVA LANSARE PROCEDURA DE ACHIZITIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE – Q3 2026
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016); PARTENERIAT OUG 133/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPEI DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI		4.153			2024 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2028	2028		238.843 MII. LEI CU TVA CONFORM HG APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	SF FINALIZAT, INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG NR. 1217/2024; PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE ESTE IN DERULARE; TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT Q3 2027
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)		3 LOTURI	LUNGIME DRUM EXPRES 59,177 LOT 1 - 25,6 LOT 2 - 20 LOT 3 - 13,57			2026 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026- LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE, IN FUNCTIE DE DISPONIBILUL FINANCIAR	2029			VALOARE PROIECT - 4.134.066.607,42 LOT 1 - 1.458.379.529,60 LOT 2 - 1.391.723.132,01 LOT 3 - 1.283.963.945,81	SF FINALIZAT, CU INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG /LICITATIILE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE SE VOR LANSA DE CATRE CNAIR HG NR 163/2026

41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI BLAJ			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU PRIMARIA MUNICIPIULUI BLAJ IN DATA DE 09.03.2023 ANTREPRENOR: ASOCIEREA PRENIS SRL – DACIA FABER SRL – EXPLAN SRL – INFRA EXPERT AD	BLAJ	1	6.28	65%	65%	2024- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PAC SI PTE 2025 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI ETAPA 1 IN LUNA MARTIE 2025	2027	2027		145,35 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI 1414/14.11.2024, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2024 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA DECEMBRIE 2024, AVIZAT IN DATA DE 15.01.2025 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 10 MARTIE 2025 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - MARTIE 2025 REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CTE CNAIR FEBRUARIE 2025,CTE MTI MARTIE 2025, AVIZ CI IUNIE 2025, HG REAPROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC - IULIE 2025 AVIZAT CTE CNAIR FAZA PAC ETAPA 2 SI PT CONSOLIDAT - OCTOMBRIE 2025, IN CURS DE AVIZARE CTE MTI - ESTIMAT LUNA MAI 2026 ACTUALIZARE VALOARE DEVIZ GENERAL AVIZAT CTE CNAIR IN LUNA IUNIE 2026, AVIZAT IN CTE MTI IN LUNA IUNIE 2026, OMTI IULIE 2026
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA-BUSTENI			ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC CONI SRL - SC DRUM POD INVEST SRL - SC GOTT STRASSE SRL - SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL - AUTOMAGISTRAL PIDVEN SRL - NVO TRANSINZHINIRYNG SRL			9.447	21%	20%		DECEMBRIE 2027	2027		545,77 MIL LEI FARA TVA	2024-SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE.2024-EMITERE ORDIN INCEPERE FAZA PROIECTARE (PAC SI PTE). FAZA PAC AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA. HG DE APROBARE A EXPROPRIERII PE CIRCUITUL DE AVIZARE - ESTIMAT AVIZARE IN LUNA AUGUST 2025.DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA AUTORIZARII LUCRARILOR.CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE.FAZA PAC - AVIZATA IN CTE CNAIR IN LUNA IUNIE 2025. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AFERENT INTREGULUI AJNEAMENT A FOST FINALIZAT, AVIZAREA IN CTE CNAIR DEPINZAND EXCLUSIV DE SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE CNAIR SA PENTRU ASR ETAPA 2, IN BAZA JUSTIFICARILOR TRANSMISE DE CATRE CJ PRAHOVA, SEDINTA DE SOLUTIONARE FIIND PROGRAMATA IN DATA DE 02.09.2025. TERMENUL ESTIMAT PENTRU PROGRAMARE IN CADRUL CTE PENTRU AVIZARE PTE - 30 SEPTEMBRIE 2025. PENTRU EXPROPIEREA CORIDORULUI NECESAR INVESTITIEI A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR. 585/2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATA PRIVATA CARE CONSTITUTIE CORIDORUL DE EXPROPIERE AL LUCRARILOR DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL ""ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI"" DREPT PENTRU CARE S-A PROCEDAT LA OBTINEREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE DUPA CUM URMEAZA: - AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.1 (AC NR. 70/18.08.2025) PENTRU SECTORUL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI EMISA IN DATA DE 18 AUGUST 2025. -AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.2 - PENTRU DOMENIUL PRIVAT EMISA IN LUNA OCTOMBRIE 2025 IN EXECUTIE"""" PAC+PTE APROBATE, ORDIN DE INCEPERE EMIS, LUCRARI EXECUTATE IN PROPORTIE DE APROX 16%.
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCARCARE A3-COMARNIC	0+000	5+908	"ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT CU CJ PRAHOVA IN DATA DE 07.12.2022 ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC FRASINUL SRL - SC ARTENIS SRL"		1	5.908	100.00%	98.00%	2023- SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE LUCRARI IN LUNA NOIEMBRIE 2023	2026	2026		254.22 MIL LEI FARA TVA	OBIECTIVUL ARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI PRIN HG NR 426/2023. CA URMARE A FINALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE FAZA PAC SI PTE, AU FOST REAPROBATI PRIN HG 575/2025. FAZELE PAC SI PTE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE ORDIN DE INCEPERE LUCRARI EMIS IN ANUL 2023. DESCHIDERE TRAFIC - 1 OCTOMBRIE 2026 AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE: NR.61/04.10.2023, NR.01/17.01.2024, NR.08/08.03.2024, NR.55/23.09.2024 SI NR.42/12.11.2025