SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

5. VARIANTE OCOLITOARE

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE IASI (URICANI - CICOAREI)	19+690 (SELGROS)	26+460 (DN28)	PARTENERIAT INCHEIAT CU ADI INFRASTRUCTURA IASI	ETAPA I – VARIANTA SUD OBIECT 3 – VARIANTA TRAFIC GREU (REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - DEC. 2025)		6.77			2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI PRIN ADI IASI	2028	2028		126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PREDARE DOCUMENTATIE TEHNICO - ECONOMICA - FEB. 2026 PENTRU DOCUMENTATIA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVELUL DROP IASI, URMAND A FI PREDAT PROIECTUL TEHNIC LA ADI IASI IN LUNA SEPT. 2026. LANSARE PROCEDURA CONTRACTARE EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2026/ LANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CTR DE EXECUTIE LUCRARI SE VA FACE DE CATRE ADI IASI.	
2	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MEDIAS	0+000	8+769	PARTENERIAT OUG 133/2021 INTRE CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.769	REVIZUIRE SF - FINAUIZAT, CU INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINAUIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2026 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2026 - FINALIZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE , SEMNARE CONTRACT	2030	2030		973.05 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONFORM DEVIZ GENERAL)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IUNIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2.IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATII IMPLEMENTATE.STUDIU DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASR 1 FINALIZAT.STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI, CTE IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA IN LUNA DEC 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERI. TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024 SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2026 A FOST EMIS HG NR. 552/12.06.2025 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA.	
3	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.731	100%	95%	05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE 2027 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		1,699 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA - CONTESTATA	
4	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE IASI EST	0+000	54+000	S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	IASI EST		APROXIMATIV 54 KM	70%	60%	18.07.2022	08.07.2026			3,170 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA PRESTATORUL A FINALIZAT INVESTIGATILE GEOTEHNICE PENTRU INTREGUL ALINIAMENT AL TREASEULUI. IN TEREN AU FOST EXECUTATE INVESTIGATII GEOTEHNICE DE CATRE CESTRIN PENTRU CONFIRMAREA LITOLOGIEI IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AFERENTA NODURILOR RUTIERE PENTRU VARIANTA OCOLITOARE CE URMEAZA SA FIE AVIZATA IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI MEMORIUL DE PREZENTARE CONFORM DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE FINALIZAT IN PREZENT ESTE IN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE	
5	VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 133/2021 PROIECTANT: ASOCIEREA TEHNO-CONSULTING SOLUTION (LIDER) - ECO GEODRUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2027	2029	2029		151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEMEIUL OUG 88/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027), CF OUG. 133/2022 CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025 SF IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE Q1 2027 LANSARE LICITATIE PROIECTARE SI EXECUTIE - Q1 2027"	