SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2026

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.32 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA; LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL	0%	16.12.2019	2026 - ETAPA DE PROIECTARE 2026- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04. 10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3,832,075. 75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/1989/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CERERea DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CAUTATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PTESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023. S-AU INITIAT DEMERSURI PENTRU SEMNARE ACT ADITIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SE ESTIMEAZĂ A FI OBTINUT IN LUNA IUNIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 4 /16.11.2023 PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10 /09.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCOLIRE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 5/01.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSEI DE FINANTARE - TITLUL 56 PROGRAM TRANSPORT 2021-2027. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 122/12.09.2025, AVAND 31.12.2029 CA DATA DE FINALIZARE A PERIOADEI DE IMPLEMENTARE .
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR -PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	S-A AVIZAT SF PENTRU VO MURES IN CTE-CNAIR-MTI. S-A AVIZAT PT ACTUALIZAT IN CTE-CNAIR. IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. S-A AVIZAT SF PENTRU VO MURES IN CTE-CNAIR-MTI.REVIZUIRE SF IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL.IN CURS DE EMITERE HG PENTRU REAVIZARE SF.
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CJ 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUSI			ASOCIEREA SC ARTHENIS SRL, SC PROSPECT DRILL SRL, SI SC PRIMACONS GROUP SRL (LIDER ASOCIERE ARTHENIS SRL)			11.828			ORDIN DE INCEPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE 22.01.2024	2026 - FINALIZARE SF 2027 - D CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028			CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR 1 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 SI 2 - FINALIZATE DERULARE STUDII PE VARIANTA SELECTATA.

6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUII A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MII LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRULL RAPORTULUI DE AUDIT.
8	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORDJ SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATII TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MALU MARE, PIELESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUS, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 15 DIN 10.07.2025 DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, IN CURS DE DEPUNERE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII DE AVIZE SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.